

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN										
OBJETO: OBRA	PRESUPUESTO	FUENTE DE FINANCIACIÓN			Estado Actual	PLAZO (MESES)	INICIO PROCESO CONTRACTUAL	FIRMA CONTRATO	FECHA INICIACIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN
Construcción Estación de Portal Norte	39.240.823.153	Contrato Principal	13.112.205.479	GOBERNACION DE SANTANDER	Aprobado	18	4/07/2017	7/12/2017	15/03/2018	15/09/2019
			5.594.303.026	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA						
			13.118.352.744	NACIÓN BIRF						
		Adicional 1	7.415.961.904	NACIÓN BIRF	Aprobado	4,5	15/07/2019	01/09/2019	15/09/2019	31/01/2020
Adicional 2	2.200.000.000	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	Pendiente	4	15/01/2020	31/01/2020	1/02/2020	31/07/2020		
Construcción Estación de Cabecera Piedecuesta (Portal de Piedecuesta)										
Construcción Portal Piedecuesta	36.236.392.816	Contrato Principal	32.366.405.603	NACIÓN BIRF	Aprobado	18	28/08/2017	28/12/2017	14/03/2018	13/09/2019
			1.831.177.643	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	Pendiente	3	05/07/2019	05/08/2019	14/09/2019	13/12/2019
		2.038.809.570	NACIÓN BIRF	Pendiente						
Otros Gastos Elegibles										
Carril de aceleración y adecuación puente Grón	876.558.634	Contrato Principal	876.558.634	NACIÓN OTRAS FUENTES	Pendiente	3	26/02/2020	26/03/2020	30/03/2020	30/06/2020
Suministro e instalación semáforos grón	690.000.000	Contrato Principal	690.000.000	MUNICIPIO DE GRÓN	Pendiente	2	10/04/2020	16/05/2020	31/05/2020	30/07/2020
Diseño y construcción Estación Cabecera Grón. (Portal Grón)	200.000.000	Contrato Principal	200.000.000	NACIÓN OTRAS FUENTES	Pendiente	3	09/04/2020	16/05/2020	22/05/2020	21/08/2020
Puente Estación de Cabecera Grón (Portal Grón)	6.154.868.000	Contrato Principal	6.154.868.000	NACIÓN OTRAS FUENTES	Pendiente	8	06/11/2020	18/01/2021	01/02/2021	30/09/2021
Diseño para corrección geométrica y mejoramiento en espacio público en vía de acceso al portal norte	225.337.475	Contrato Principal	225.337.475	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	Aprobado	3	20/03/2019	03/04/2019	17/04/2019	31/12/2019
Diseño actualización de estudios estación ciudadela real de minas	250.000.000	Contrato Principal	250.000.000	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	Pendiente	4	16/05/2020	16/06/2020	18/06/2020	16/10/2020
Estación Ciudadela Real de Minas	4.200.000.000	Contrato Principal	4.200.000.000	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	Pendiente	8	15/08/2020	15/10/2020	01/11/2020	01/07/2021
Construcción Estación Parque Río de Oro Piedecuesta	740.510.000	Contrato Principal	740.510.000	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	Pendiente	7	30/04/2020	07/07/2020	27/07/2020	26/02/2021
Adecuación Estación Parque Río de Oro	100.000.000	Contrato Principal	100.000.000	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	Pendiente	2	15/05/2020	15/05/2020	30/05/2020	29/07/2020
Diseño Estación Parque Río de Oro Piedecuesta	250.000.000	Contrato Principal	250.000.000	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	Pendiente	3	23/04/2020	26/04/2020	15/05/2020	14/08/2020
Portal Floridablanca	3.284.902.000	Contrato Principal	3.284.902.000	MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA	Pendiente	10	02/03/2021	02/05/2021	15/05/2021	14/02/2022
Construcción de muro de contención y restitución de vía sobre el predio de propiedad de metrolina. Paralela occidental (PQP)	3.997.678.384	Contrato Principal	3.997.678.384	MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA	Pendiente	5	24/02/2020	31/03/2020	08/04/2020	07/09/2020
Adecuación Rutas Alimentadoras Norte	4.188.533.000	Contrato Principal	377.469.466 3.811.063.534	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA NACIÓN BIRF	Aprobado	5	27/02/2020	15/04/2020	04/05/2020	03/10/2020
Construcción obras civiles corrección geométrica y mejoramiento en espacio público en vía de acceso al portal norte	6.375.344.913	Contrato Principal	6.375.344.913	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	Pendiente	6	30/04/2020	11/06/2020	25/06/2020	26/12/2020
Consultoría Actualización estudio patológico, estudio de tráfico y ajuste Diseño y construcción de Mitigación Ruido Portales Norte y Piedecuesta	580.000.000	Contrato Principal	580.000.000	MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA	Pendiente	4	16/03/2020	15/04/2020	20/04/2020	31/08/2020
Soñalética portales Norte y Grón	200.000.000	Contrato Principal	100.000.000 100.000.000	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA NACIÓN OTRAS FUENTES	Aprobado	5	13/04/2020	13/03/2019	15/03/2019	14/08/2020
PEB de Rosacaramentos	300.000.000	Gestión Social	300.000.000	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	Pendiente	4	N/A	N/A	01/03/2020	30/07/2020

INTERVENTORIA PARA OBRAS										
OBJETO: INTERVENTORIA	PRESUPUESTO	FUENTE DE FINANCIACIÓN		FUENTE DE FINANCIACIÓN	Estado Actual	PLAZO (MESES)	FECHA INICIO PROCESO CONTRACTUAL	FIRMA CONTRATO	FECHA INICIACIÓN	FECHA TERMINACIÓN
Interventoría Portal del Norte	4.174.267.578	Contrato Principal	2.798.039.012	NACIÓN BIRF	Aprobado	19	8/08/2017	27/11/2017	15/12/2017	14/07/2019
			176.473.683	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA						
		Adicional 1	225.000.000	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	Aprobado	3	15/06/2019	01/07/2019	15/07/2019	15/10/2019
		Adicional 2	37.454.883	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	Aprobado	9,5	01/07/2019	01/10/2019	16/10/2019	31/07/2020
937.300.000	NACIÓN BIRF									
Interventoría Construcción Estación de Cabecera Piedecuesta (Portal de Piedecuesta)										
Interventoría Portal de Piedecuesta	3.143.060.725	Contrato Principal	2.485.176.468	NACIÓN BIRF	Aprobado	20	8/08/2017	20/12/2017	01/02/2018	30/09/2019
			61.185.532	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA						
Adicional	596.698.725	NACIÓN BIRF	Pendiente	9	01/08/2019	15/08/2019	01/10/2019	30/06/2020		
Otras Interventorias										
Interventoría Carril de aceleración y adecuación puente Grón	119.637.840	Contrato Principal	119.637.840	NACIÓN OTRAS FUENTES	Pendiente	3	14/02/2020	20/03/2020	30/03/2020	30/06/2020
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Interventoría Puente Estación de Cabecera Grón (Portal Grón)	490.000.000	Contrato Principal	490.000.000	NACIÓN OTRAS FUENTES	Pendiente	10	06/11/2020	18/01/2021	01/02/2021	30/12/2021
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Interventoría Estación Ciudadela Real de Minas	294.000.000	Contrato Principal	294.000.000	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	Pendiente	9	15/08/2020	15/10/2020	01/11/2020	01/08/2021
Interventoría Construcción Estación Parque Río de Oro Piedecuesta	77.490.000	Contrato Principal	77.490.000	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	Pendiente	8	30/04/2020	07/07/2020	27/07/2020	26/03/2021
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Interventoría Construcción de muro de contención y restitución de vía sobre el predio de propiedad de metrolina. Paralela occidental (PQP)	494.880.000	Contrato Principal	494.880.000	MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA	Pendiente	6	24/02/2020	31/03/2020	08/04/2020	07/09/2020
Interventoría Rutas Alimentadoras Norte	643.300.000	Contrato Principal	643.300.000	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	Aprobado	8	27/02/2020	15/04/2020	04/05/2020	03/10/2020
Interventoría obras civiles corrección geométrica y mejoramiento en espacio público en vía de acceso al portal norte	450.000.000	Contrato Principal	450.000.000	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	Pendiente	9	31/03/2020	11/05/2020	25/05/2020	26/11/2020
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

Nota: Se deja constancia que las fechas aquí programadas dependen para su cumplimiento de acciones ante terceros que pueden modificar éste cronograma.

EMILCEN DELINA TAJINES
Gerente
Metrolina S.A.